



WIEDLISBACH INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN UEF K22

LEISTUNGSBESCHRIEB

Verstärkungsmassnahmen und Instandsetzungen einer Strassenüberführung über die A1

BAUZEIT

Juni – September 2020

BAUSUMME

CHF 570'000

BAUFÜHRER

Oktay Çiçek
Alessandro Vitelli

POLIER

Reto Imperiali

BAUHERR

Bundesamt für Strassen ASTRA, Filiale Zofingen

REFERENZPERSON

André Grieder / 058 481 83 17
zofingen@astra.admin.ch

BAULEITUNG

Bänzinger Partner AG, Baden

REFERENZPERSON

Roger Dätwyler / 056 221 62 21
baden@bp-ing.ch

WEITERE INFORMATIONEN

Arbeiten unter Verkehr National- und Kantonsstrasse

WIEDLISBACH

INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN UEF K22

OBJEKTBSCHRIEB

- Einrichten prov. Verkehrsführungen
- Markierungsarbeiten
- Einrichten von Schutzgerüsten
- Betonabtrag mit HDW
- Schalen und bewehren Trägerverstärkungen
- Betonieren Trägerverstärkung mit schnellerhärtendem Beton (innert 2h - 20N/mm²)
- Brücke temporär abstützen (inkl. anpressen)
- Lokaler Ersatz Abdichtung und Belag auf Brückenoberfläche
- Lokale Betoninstandsetzungen

HAUPTMASSEN

- Abbruch Belag 4m³
- Abbruch Beton (Gehweg) 1m³
- HDW-Abtrag div. Tiefen 13m³
- Schalung Typ 3.1 175m²
- Bewehrungsstahl 6'700kg
- Schraubverbindungen 86 St.
- Beton schnellerhärtend 19m³
- Betonbohrung DN mm 25 220 St.
- Abdichtung Epoxidharz 18m²
- Abdichtung PBD 18m²
- Gussasphalt 7.5to
- Markierungen 13'900m

